

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月29日

計画の名称	豊山町における下水道未普及解消の推進（重点計画）												
計画の期間	平成29年度～平成31年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	豊山町												
計画の目標	重点的に下水道整備を行うことで、快適な生活環境の確保と水環境の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	575	A	575	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	重点アクションプラン区域内の下水道整備率を0%から32%に増加させる。 重点アクションプラン区域内下水道整備率 重点アクションプラン区域内の整備済み面積(ha) / 重点アクションプラン区域内面積(ha)	0%	%	H31末 32%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	豊山町	直接	豊山町	管渠(汚水)	新設	青山東処理分区	汚水管 150~300mm L=663m	豊山町						126	1.78	-
		重点アクションプラン																	
	A07-002	下水道	一般	豊山町	直接	豊山町	管渠(汚水)	新設	豊場北処理分区	汚水管150~200mm L=1,173m	豊山町						53	1.78	-
		重点アクションプラン																	
	A07-003	下水道	一般	豊山町	直接	豊山町	管渠(汚水)	新設	豊場北1号汚水幹線	汚水管 350 L=138m	豊山町						43	1.78	-
		重点アクションプラン																	
	A07-004	下水道	一般	豊山町	直接	豊山町	管渠(汚水)	新設	豊場中央東処理分区	汚水管 150~250mm L=3,077m	豊山町						255	1.78	-
		重点アクションプラン																	
	A07-005	下水道	一般	豊山町	直接	豊山町	管渠(汚水)	新設	豊場南処理分区	汚水管 150~200mm L=1,404m	豊山町						98	1.78	-
		重点アクションプラン																	
												小計					575		
												合計					575		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 豊山町において実施。	事後評価の実施時期 令和2年度
	公表の方法 豊山町ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道整備を行い、重点アクションプラン区域76.2haのうち、24.5haの整備が完了した。 これにより、重点アクションプラン区域内の下水道整備率は0%から32%となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
平成29年度から平成31年度までの3年間で社会資本総合整備計画による下水道事業を行い、定量的指標を達成することができた。 昨年度策定した令和2年度から4年度までの新たな社会資本総合整備計画に基づき、今後も引き続き下水道未普及地域の早期解消に向け、整備を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	重点アクションプラン区域内下水道整備率	
	最終目標値	32%
	最終実績値	32%