

令和7年度 豊山町内通学路 危険・要注意箇所点検 実施箇所及び対策一覧 (令和8年2月末時点)

学校名	学校内優先順位	位置図番号	通学路の危険・要注意箇所	種別	通学路の状況・危険の内容	学校からの要望	対応者(部署)	対策の内容	詳細	対策時期	結果
豊山小	1	豊小-1	神戸児童遊園東側	町道	通勤時間帯は、抜け道として通る車が大変多い。通学団集合場所・通学路への通り道となっており、児童の横断が多い。通る車のスピードも速いので大変危険である。	横断歩道の設置	西枇杷島警察署	設置不可	待機場所が確保できず、現状では設置できない。	—	不可
							建設課	神戸児童遊園東側道路へのグリーンベルト設置	車両の運転手が歩行者通行区域を意識しやすいよう路側帯にグリーン塗装を行う。	令和8年8月までに実施予定	
							防災安全課	注意看板の設置	児童遊園付近に注意看板を設置する。	今年度中に実施予定	実施済
豊山小	2	豊小-2	Nキッズファミリークリニック北側	町道	とても細い道であるが、通学路として使用している。朝の時間は通勤の車の往来があるが、白線が消えかかっており危険な状態である。	白線の引き直し	建設課	白線等の復元	通学路に指定されている区間の白線等を復元する。	令和8年8月までに実施予定	
豊山小	3	豊小-3	八所神社南	町道	朝の時間は通勤の車の往来があるが、白線、グリーン塗装が消えかかっており危険な状態である。	白の引き直し、グリーン塗装の塗り直し	建設課	白線等の復元	グリーンベルトは部分的に薄くなっている箇所もあるが、歩行者通行区域を示す視認性はあるため復元は見送る。白線は消えている箇所について復元を行う。	令和8年8月までに実施予定	
豊山小	4	豊小-4	伊勢山交差点の南側	町道	通勤時間帯は、抜け道として通る車が大変多い。通る車のスピードも速いので大変危険である。日焼け等によって「通学路」看板が薄くなっており、注意喚起になっていない。	注意看板の設置	防災安全課	注意看板の設置	電柱に「スピード落とせ」の看板を設置する。通学路の注意喚起のため、「子ども飛び出し注意」の看板設置を検討する。	今年度中に実施予定	実施済
						「通学路」看板の塗り直し又は新規看板への交換	学校教育課	—	注意看板などに移行していくため、補助標識の通学路看板の塗り直しや新規設置はしない。	—	不可
豊山小	5	豊小-5	西名公民館角	町道	西名公民館に面した道路がカーブにより見通しが悪い。	注意看板の設置	防災安全課	注意看板の設置	「子ども飛び出し注意」の看板を設置する。	今年度中に実施予定	実施済
新栄小	1	新小-1	中稲地区青山交差点歩道橋	国道	老朽化により、劣化が見られる。また、雨天時には滑りやすくなるため危険である。	階段のスリップ止めの設置	国道事務所	—	定期的に歩道橋の点検を行っており、点検結果として問題ない。すでに滑り止めの仕様になっており、同仕様の他歩道橋でもスリップ止めは設置していないので、これ以上のスリップ止めの設置はできない。今回の通学路点検で改めて全体を確認したが修繕する箇所はなく、危ないところはないため、今回は特段対応することはない。	—	不可
新栄小	2	新小-2	青山東交差点～豊山橋北交差点	町道	樹木や草木が伸びていることが多い。また、交差点角の家の植木が道路にせり出しているため、歩道が狭くなっているため危険である。	樹木の剪定	建設課	住人への剪定依頼	対象家屋の住民に、道路へ突出している植栽の剪定を依頼する。	令和7年11月までに依頼予定	実施済
						除草		町道部分の除草	町道において通行に支障がある部分については除草を実施する。	令和7年11月までに実施予定	実施済
新栄小	3	新小-3	下青山地区41号下トンネル出口	町道	止まれの表示が薄くなっている。通行量も多く、スピードを出している車もいるため危険である。	表示の再塗装	建設課	停止線及び路面標識等の復元	交差点の停止線及び路面表示が薄くなっているため復元を行う。	令和8年8月までに実施予定	
志水小	1	志小-1	校区全体	町道	志水小学校区全体が、ゾーン30プラスに指定されているものの、車の通行量が多く、自動車のスピードも速いため、登下校時に危険である。	パトロールカーによる巡視登校時、警官による取り締まり	西枇杷島警察署	西枇杷島警察署交通課指導取締係及び地域課へのパトロール実施依頼	特に強化してほしい登下校の時間帯に絞って依頼した。また、校区全体として要望することが難しいため、志水小学校付近を重点的に巡視していただくよう依頼した。	令和7年10月実施済	実施済
						注意看板の設置	防災安全課	看板の設置及び交換	要望箇所にサイン板を取り付ける。また、周辺の見回りを行い、既に設置してある古くなった看板を新しい看板へ取替を行う。	今年度中に実施予定	実施済
志水小	2	志小-2	志水小学校南東交差点	町道	縁石が壊れている。	縁石の補修	建設課	破片の除去	破損している縁石(歩車分離ブロック)の破片を回収する。	令和7年9月実施済	実施済
志水小	3	志小-3	野田地内道路	町道	路側帯にグリーン舗装がされているが、舗装がはがれている箇所が増えている。	グリーン舗装(再舗装)	建設課	グリーンベルト等の復元	薄くなっているグリーンベルト等の復元を行う。	令和8年8月までに実施予定	実施済
志水小	4	志小-4	流川地内道路	町道	登校時、車の通行が多いが、歩道(縁石)がなく危険である。路側帯にグリーン舗装がされているが、舗装がはがれている箇所が増えている。	グリーン舗装(再舗装)	建設課	外側線等の復元	グリーンベルトは部分的に薄くなっている箇所もあるが、歩行者通行区域を示す視認性はあるため復元は見送る。外側線は消えている箇所について復元を行う。	令和8年8月までに実施予定	
志水小	5	志小-5	野田地内道路	町道	共同住宅前やT字路で樹木の枝が迫り出しており、危険である。	樹木の選定	建設課	住人への剪定依頼	対象家屋の住民に、道路へ突出している植栽の剪定を依頼する。	令和7年11月までに依頼予定	実施済