表-5. 1

道路橋　橋梁年次計画

道路橋名（ﾌﾘｶﾞﾅ）		路線名	架設年次（西暦）	橋長(m)	幅員(m)	点検実施年度	判定区分道路橋毎	点検計画							修繕計画							修繕内容
								H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
八反橋	（ﾊｯﾀﾝﾊｼ）	町道819号線	1978	19.64	6.00	H28	Ⅲ					○				○						橋台竪壁のひび割れ補修
神明橋	（ｼﾝﾒｲﾊｼ）	町道102号線	1985	43.26	3.75	H28	Ⅱ					○					○					橋面防水等の浸水対策
御用橋	（ｺﾞﾖｳﾊｼ）	町道2号線	1975	2.40	6.60	H28	Ⅱ					○						○				主桁の断面修復
久田良木3号橋	（ｸﾀﾗｷﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ）	町道307号線	1978	9.72	7.00	H28	Ⅰ					○										
高添1号橋	（ﾀｶｿﾞｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ）	町道223号線	1975	3.50	3.60	H28	Ⅰ					○										
豊山橋	（ﾄﾖﾔﾏﾊｼ）	町道2号線	1993	43.40	12.00	H28	Ⅰ					○										
無名橋	（ﾑﾒｲﾊｼ）	町道2号線	1975	2.00	6.48	H28	Ⅰ					○										
和合橋	（ﾜｺﾞｳﾊｼ）	町道2号線	1983	9.85	8.20	H28	Ⅰ					○										
山方橋	（ﾔﾏｶﾞﾀﾊｼ）	町道815号線	1975	14.64	10.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木5号橋	（ｸﾀﾗｷﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ）	町道807号線	1978	12.55	7.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木7号橋	（ｸﾀﾗｷﾞﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ）	町道824号線	1978	10.60	7.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木2号橋	（ｸﾀﾗｷﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ）	町道305号線	1978	9.85	7.00	H28	Ⅰ					○										
境橋	（ｻｶｲﾊｼ）	町道820号線	1985	4.80	7.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木8号橋	（ｸﾀﾗｷﾞﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ）	町道309号線	1990	9.80	6.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木6号橋	（ｸﾀﾗｷﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ）	町道809号線	1978	12.10	7.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木4号橋	（ｸﾀﾗｷﾞﾖｳｺﾞｳｷｮｳ）	町道801号線	1978	10.60	7.00	H28	Ⅰ					○										
久田良木1号橋	（ｸﾀﾗｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ）	町道304号線	1978	9.85	7.00	H28	Ⅰ					○										